

深圳市审计局

审计报告

深审政投报〔2017〕362号

被审计单位： 深圳市人民政府应急管理办公室

审计项目： 深圳市地震监测网络工程项目竣工决算

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第七条的规定，按照年度审计计划，深圳市审计局政府投资审计专业局成立审计组，自 2017 年 10 月 13 日至 11 月 28 日（11 月 6 日至 23 日因建设单位补充资料暂停审计），对深圳市地震监测网络工程项目竣工决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。深圳市人民政府应急管理办公室及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。深圳市审计局政府投资审计专业局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况

（一）项目基本情况。

深圳市地震监测网络工程项目经市发展改革委批复项目总概算（深发改〔2009〕588号），项目总概算为 5,192.92 万元，资金来源为市财政拨款。主要建设内容为地震台站、地震监测中心、海啸监测中心及网络工程等。2015 年 12 月，市发展改革委（深发改〔2015〕1682 号）同意将背仔角海啸、强震综合观测台与海啸监测中心合并建设，增加海啸监测中心建安工程费用 2.26 万元；海啸监测中心用房不再新建，原概算批复的 800 万元房屋购置费从项目总概算投资中扣除，调整后项目总概算变更为 4,395.18 万元。

该项目建设单位为深圳市人民政府应急管理办公室。经单一来源招标，网络工程施工中标单位为珠海市泰德企业有限公司；

经公开招标，地震海啸中心工程施工中标单位为南京恒天伟智能技术有限公司，监理中标单位为深圳市勘察测绘院有限公司。设计单位为深圳市勘察研究院有限公司。该项目主体工程于 2008 年 4 月开工，2012 年 11 月通过竣工验收，地震海啸中心工程于 2017 年 8 月通过竣工验收。

（二）实施审计的基本情况。

本次竣工决算审计采用送达审计的方式，在建设单位审核的建安工程结算基础上，重点审计地震监测网络工程和地震海啸中心工程结算，审核该项目基本建设程序情况、招投标情况、合同执行情况、财务收支情况、待摊投资的列支内容和分摊的真实性、合法性，归集项目的建设总成本，通过检查和审核相关资料得出审计结论，并分析和评价项目建设实施、财务管理状况，对发现的问题提出改进意见。

二、审计结果和审计评价

（一）审计结果。

该项目竣工决算送审金额为 32,017,361.83 元，经审计，审定金额为 31,991,795.00 元，审计核减金额为 25,566.83 元，核减率为 0.08%（详见附件）。其中地震监测网络工程和地震海啸中心工程结算送审金额为 29,986,978.29 元，审定金额为 29,986,978.29 元。

截至 2017 年 10 月 12 日，该项目实际收到建设资金 28,525,824.94 元，资金来源为市财政拨款。其中财政直接支付

资金 27,125,824.94 元；拨入建设单位前期费用 1,400,000.00 元。审定交付使用资产 31,991,795.00 元。项目计划投资总额为 4,395.18 万元，实际完成投资总额为 3,199.18 万元，结余计划投资 1,196 万元。结余原因为建设单位优化项目建设内容，其中 5 个地震台站未实施。项目建设单位收到前期费用拨款 1,400,000.00 元，支出前期费用 581,066.71 元，结余资金 818,933.29 元。

（二）审计评价。

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，依法招标确定工程施工和监理单位，工程资料较齐全；在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息基本真实地反映了建设资金的来源和运用情况。

三、其他需要说明的事项

建设单位应按照《深圳经济特区政府投资项目管理条例》第四十条规定，及时将项目截至 2017 年 10 月 12 日的拨款结余资金 818,933.29 元按照有关规定办理结余资金相关手续。

本报告随后将以适当方式公告。



附件

深圳市地震监测网络工程项目建设成本竣工决算审计汇总表

单位：人民币（元）

序号	单项名称	送审金额	审定金额	核减额	备注
一	建筑安装工程：	29,986,978.29	29,986,978.29	0.00	
1	地震监测网络工程（一期）	17,698,776.14	17,698,776.14	0.00	
2	地震监测网络工程（二期）	8,680,000.00	8,680,000.00	0.00	
3	地震监测网络系统试验台站	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	
4	地震海啸中心工程	1,613,202.15	1,613,202.15	0.00	
二	待摊投资：	2,030,383.54	2,004,816.71	25,566.83	
1	项目建议书编制费	60,000.00	60,000.00	0.00	
2	可行性研究报告编制费	90,000.00	90,000.00	0.00	
3	地震监测网络系统台站选址费	599,800.00	599,800.00	0.00	
4	地震海啸监测中心机房设计费	49,500.00	49,500.00	0.00	
5	初步设计费	90,000.00	90,000.00	0.00	
6	监理费	888,000.00	888,000.00	0.00	
7	地震监测网络系统实验台站监理费	80,000.00	80,000.00	0.00	
8	结算审核费	87,600.00	87,600.00	0.00	
9	决算编制费	16,000.00	16,000.00	0.00	
10	银行存款利息冲减成本	-8,523.96	-34,090.79	25,566.83	
11	建设单位管理费	78,007.50	78,007.50	0.00	
	合 计	32,017,361.83	31,991,795.00	25,566.83	