

# 深圳市审计局

# 审计报告

深审政投报〔2017〕311号

被审计单位： 深圳市交通运输委员会光明交通运输局

审计项目： 松福路与公明北环段连接工程项目竣工决算

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第七条的规定，按照年度审计计划，深圳市审计局政府投资审计专业局成立审计组，自2017年9月28日至10月24日，对松福路与公明北环段连接工程项目竣工决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。深圳市交通公用设施建设中心及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。深圳市审计局政府投资审计专业局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

松福路与公明北环段连接工程项目经市发展改革委批复项目总概算（深发改〔2015〕1671号），项目投资总概算4302万元，资金来源为市财政拨款。主要建设内容为道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、通信管线迁改工程、其他工程。

该项目建设单位为深圳市交通运输委员会光明交通运输局。经公开招标，施工中标单位为深圳市鸿轩建筑工程有限公司，设计中标单位为中国市政工程东北设计研究总院有限公司深圳分院，监理中标单位为四川元丰建设管理有限公司深圳分公司。该项目于2016年10月开工，2017年9月通过竣工验收，验收合格。

### （二）实施审计的基本情况。

本次竣工决算审计采用送达审计的方式，审计过程中审核

该项目基本建设情况、合同执行情况、财务收支情况、待摊投资的列支内容和分摊的真实性、合法性，检查项目投资完成的总体情况，归集项目的建设总成本，通过检查和审核相关资料得出审计结论，并分析和评价项目建设实施、财务管理状况，对发现的问题提出改进意见。

## 二、审计结果和审计评价

### （一）审计结果。

该项目竣工决算送审金额为 30,115,765.12 元，经审计，审定金额为 30,080,588.02 元，核减金额为 35,177.10 元，核减率为 0.12%（详见附件）。

截至 2017 年 9 月 7 日，该项目实际收到建设资金 22,588,953.92 元，资金来源为市财政拨款。审定交付使用资产为 30,080,588.02 元。该项目计划投资总额为 4,302.00 万元，实际完成投资总额 3,008.06 万元，结余投资 1,293.94 万元，结余投资的主要原因为投标下浮率较高。

### （二）审计评价。

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，依法招标确定工程施工，工程资料较齐全；在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息基本真实地反映了建设资金的来源和运用情况。

本报告随后将以适当方式公告。

附件：松福路与公明北环段连接工程项目建设成本决算审计  
汇总表



附件

## 松福路与公明北环段连接工程项目 建设成本决算审计汇总表

单位：人民币（元）

序号	单项工程名称	送审金额	审定金额	核减金额	备注
一	建安工程投资	26,268,980.01	26,261,764.05	7,215.96	
1	主体建安工程	26,091,790.21	26,091,790.21	-	
2	通信管线迁改费	177,189.80	169,973.84	7,215.96	
二	待摊投资	3,846,785.11	3,818,823.97	27,961.14	
1	监理费	649,406.80	649,406.80	-	
2	可行性研究报告编制费、勘察费和设计费	1,988,288.63	1,976,323.49	11,965.14	
3	全过程造价咨询费	322,000.00	322,000.00	-	
4	施工图审查费	94,950.00	94,950.00	-	
5	水土保持方案设计编制费	90,000.00	85,600.00	4,400.00	
6	环境影响评价咨询服务费	63,500.00	63,500.00	-	
7	项目建议书编制费	40,800.00	40,800.00	-	
8	勘察文件审查费	21,976.00	17,900.00	4,076.00	
9	工程检测费	234,075.84	234,075.84	-	
10	招标代理费（含施工和监理招标代理费）	124,210.44	124,210.44	-	
11	竣工验收测绘服务费	47,800.00	47,800.00	-	
12	水土保持设施专项验收服务费	41,760.00	34,240.00	7,520.00	
13	环境保护设施竣工验收服务费	50,400.00	50,400.00	-	
14	交易服务费（含施工、监理、勘察设计和	63,504.00	63,504.00	-	

	造价咨询交易服务费)				
15	通信管线迁改工程监理费	5,124.90	5,124.90	-	
16	通信管线迁改工程勘察设计费	8,988.50	8,988.50	-	
	合 计	30,115,765.12	30,080,588.02	35,177.10	